

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1475
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪೂರೆ,
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 28.02.2018.
4. ಉತ್ತರಿಸುವವರು : ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು
ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು	ಉತ್ತರಗಳು
ಅ	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ;	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (2014-15 ರಿಂದ 2016-17) 1404 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಆ	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ; ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು?	ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ.24,381.14 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೂ.504.36 ಲಕ್ಷ ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ.
ಇ	2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ; ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು? (ತಾಲ್ಲೂಕುಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿ / ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವರ್ಷವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು).	2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ.1542.00 ಲಕ್ಷ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ 49 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಖ್ಯೆ: ಸನೀಇ 47 ವಿಪವಿ 2018.


(ಟಿ.ಐ. ಜಯಚಂದ್ರ)

ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು
ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು
ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು.

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥರಾವ್ ಮಲ್ಟಾಪೂರೆ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು)
ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:1475ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ

Page : 1-20

ವಿವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (2014-15 ರಿಂದ 2017-18ರ ವರೆಗೆ) ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ.
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ಖರ್ಚು	ವಾಪಸಿಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ		ಪರಾ
										ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ಜಿರಾದ	2014-15 ಮುಂದುವರೆದ	ಜೆಂಟ್ರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಹೊಸ ಕೆರೆ ಸಬಾರ್ಡ್ 9	60.00	ಶ್ರೀ ಬಿ. ರಮೇಶ	140.42	140.42		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
2	ಜಿರಾದ	2014-15 ಮುಂದುವರೆದ	ಸಾಗಮಾರಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಹೊಸ ಕೆರೆ ಸಬಾರ್ಡ್ 9	78.00	ಶ್ರೀ ತಮಸಂಗಿ	125.86	125.86		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
3	ಜಿರಾದ	2014-15 ಮುಂದುವರೆದ	ಅಕನಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	ಹೊಸ ಕೆರೆ ಸಬಾರ್ಡ್ 11	128.00	ಶ್ರೀ ಹೇಮಂತ ಮಿಶಾ	175.92	175.92		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
4	ಜಿರಾದ.	2014-15 ಮುಂದುವರೆದ	ಭೂಪಾಲಗಡ ಬೇಲಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು.	ಕೆರೆಗಳ ಸೂಧಾರಣೆ ಸಬಾರ್ಡ್ 15	50.00	ಶ್ರೀ ಗುರುನಾಥ ಕೊಳ್ಳುರ	50.54	47.52		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
5	ಜಿರಾದ.	2014-15 ಮುಂದುವರೆದ	ಬಾವಲಗಾಂವೆ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಕೆರೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದು.	ಕೆರೆಗಳ ಸೂಧಾರಣೆ ಸಬಾರ್ಡ್ 15	30.00	ಶ್ರೀ ನಾಗನಾಥ ವಡಗಾವೆ	27.75	27.55		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
6	ಜಿರಾದ	2014-15 ಮುಂದುವರೆದ	ಲಿಂಗಿ ತಾಂಡಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇಂಗು ಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣ	ಹೊಸ ಕೆರೆಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ	29.97	ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ ತಡಕಾಲೆ	27.32	25.99		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
7	ಜಿರಾದ	2014-15 ಮುಂದುವರೆದ	ವಾಬಕಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಸ.ನೀ.ಕೆರೆ ಸುಧಾರಣೆ	ಕೆರೆಗಳ ಸೂಧಾರಣೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿ	13.50	ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಪಟಗೆ	11.50	11.50		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
8	ಜಿರಾದ	2014-15 ಮುಂದುವರೆದ	ಹೊಳಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಎ.ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ.	220.00	ಶ್ರೀ ಗುರುನಾಥ ಕೊಳ್ಳುರ	236.25	236.25		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
9	ಜಿರಾದ	2014-15 ಮುಂದುವರೆದ	ಕಮಾಲನಗರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಎ.ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ.	67.50	ಶ್ರೀ ಗುರುನಾಥ ಕೊಳ್ಳುರ	151.44	151.44		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		
10	ಜಿರಾದ	2014-15 ಮುಂದುವರೆದ	ಜಿಕನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಎ.ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ.	130.00	ಶ್ರೀ ಗುರುನಾಥ ಕೊಳ್ಳುರ	129.41	129.41		ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		

(Signature)
281 00000

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲೂಕು	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ	ಇದುವರೆಗಿನ ಖರ್ಚು	ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ		ಪರಾ.
										ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	2017-18	ತಳಿಬೋಗ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಹದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಹರಿಯುವ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲಿಗೆ ಸ್ಥೂಪ ಗೇಟುಗೊಂದಿರುವ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ (09 ಸಂ) ನಿರ್ಮಾಣ.	ಸದರ	106.00							ಸದರ
2	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	2017-18	ಮುಚಳಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳ ನಾಲಿಗೆ ಸ್ಥೂಪ ಗೇಟುಗೊಂದಿರುವ ಸರಣಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ (01 ಸಂ) ನಿರ್ಮಾಣ.	ಸದರ	17.00							ಸದರ
3	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	2017-18	ಮುಚಳಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳ ನಾಲಿಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು (01 ಸಂ) ನಿರ್ಮಾಣ.	ಸದರ	7.00							ಸದರ
4	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	2017-18	ಬೆಟ ಬಾಲಕುಂದಾ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜ್ಞೆವನಿ	4.00							ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
5	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	2017-18	ಪರತಾಪೂರ ಕೆರೆ ಹೊಳೆತುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಕೆರೆ ಸಂಜ್ಞೆವನಿ	4.00							ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ
6	ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ	2017-18	ಮಿರ್ಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	ಎಚ್.ಕೆ.ಆರ್.ಡಿ.ವಿ.	150.00							ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಲ್ಲಿದೆ.
6					288.00		0.00	0.00	0.00			
49			2017-18 ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು		1542.00		18.00	0.00	0.00			